



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГОРСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» февраля 2021 года № 5

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения Нефтегорск в 2019 – 2022 годах» по итогам 2020 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Нефтегорск, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Нефтегорск от 14.09.2018 №196, Администрация городского поселения Нефтегорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения Нефтегорск в 2019 – 2022 годах» по итогам 2020 года.
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
городского поселения Нефтегорск



О.П. Назарова

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Благоустройство городского поселения Нефтегорск в
2019 – 2022 годах» по итогам 2020 года**

1. Наименование муниципальной программы - муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Нефтегорск в 2019 – 2022 годах» (далее – Программа).

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Нефтегорск.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Организация благоустройства, озеленения и содержание в чистоте территории города.

2. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков, других объектов внешнего благоустройства.

3. Содержание мест захоронения.

4. Создание условий для безопасного проживания, массового отдыха жителей и обустройство мест массового отдыха.

5. Техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение состояния территории городского поселения Нефтегорск, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий, повышение энергетической эффективности, приводящее к экономии бюджетных средств.

Согласно данным отчета о выполнении муниципального задания за 2020 год, представленного МБУ «Благоустройство», работы по уборке и содержанию в чистоте территории городского поселения Нефтегорск выполнены в полном объеме.

Производились работы по окашиванию газонов и скверов общей площадью 327 978 м². В 2020 года был проведен месячник по благоустройству территории общего пользования. Выполнялись работы по окосу травы на центральных улицах и в микрорайонах города, проводилась побелка деревьев и бордюров, чистка бордюров, опиловка деревьев, прополка цветов, стрижка кустарника, сбор мусора по центральным улицам и в микрорайонах. Всего за 2020 год было вывезено около 140 тонн мусора, веток и травы.

Проводились мероприятия по приобретению посадочного материала рассады в количестве 10 000 шт.; произведена омолаживающая, формовочная и санитарная обрезка деревьев - 192 шт., снос (вырубка) в количестве 151 деревьев, приобретались саженцы многолетних насаждений 117 шт.

Выполнялись работы по содержанию городского кладбища: в осенне-весенний период осуществлялся сбор и вывоз мусора, травы и листвы; в летний период производился окос территории площадью 188 750 м², покраска мусорных контейнеров и ограждений городского кладбища.

В рамках подготовки территории города к празднованию 60-летия города Нефтегорск МБУ «Благоустройство» произведены работы по благоустройству лесополос по ул.Промышленности, ул.Ленина, ул.Пионерская: опиловка и вырубка сухостойных и аварийных деревьев и поросли, вывоз мусора, побелка деревьев.

Дополнительно в 2020 году приобретались 2 газонокосилки и хозяйственный инвентарь для МБУ «Благоустройства».

Выполнен 2 этап модернизации уличного освещения в мкр. «Г», в ходе которого установлено 34 железобетонных опор и 39 светодиодных светильников.

В 2020 году продолжилось исполнение мероприятия по энергосервисному контракту, заключенному в конце 2019 года, предусматривающий замену ламп на светодиодные в количестве 655 штук, а также внедрение автоматизированного учета работы уличных светодиодных светильников.

Продолжилась оплата по заключенным договорам лизинга на приобретение 2-х единиц специальной техники для коммунальных нужд – экскаватор Terex и погрузчик Амкдор. Техника передана в пользование МБУ «Благоустройство» для осуществления текущей деятельности по уборке города. В собственность поселения техника перейдет по окончании договора лизинга в 2022 году.

В рамках переданных полномочий в м.р.Нефтегорский обеспечено софинансирование из местного бюджета на озеленение сквера «Победы».

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за 2019 год

№п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения значений показателей (индикаторов), %	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			Плановые	Фактически достигнутые		
1.	Количество письменных жалоб населения на качество уборки и содержания в чистоте территории города.	шт.	не более 30	12	60	Данные учета (журнал обращений граждан)
2.	Доля протяженности обеспеченных освещением улиц, скверов, парков и	процент	не менее 80	44	55	Отчет 3-ДГ, увеличение протяженности дорог

	других внешнего благоустройства от общей протяженности улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства	объектов					
3.	Количество установленных энергоберегающих светильников уличного освещения	вновь	шт.	39	39	100	-
4.	Количество захоронений умерших (неопознанных и невостребованных)	тел	ед.	3	3	100	-
5.	Количество установленного оборудования МАФ	вновь	шт.	0	0	-	Программой в 2020 году не были запланированы мероприятия, способные изменить результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
6.	Количество приобретенных единиц техники благоустройства территории.	единиц для	шт.	0	0	-	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам)	по целевым	х	х	х	78,8	х

3.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин).

Программой предусмотрена реализация в 2020 году 11-ти мероприятий, из них не выполнено в полном объеме 1 мероприятие по предоставлению услуг по демонтажу и дальнейшую утилизацию ламп в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Значимые факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в отчетном году, - реорганизация Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета городского поселения Нефтегорск в размере 45 646,5 тыс.руб., из них в виде субсидии МБУ «Благоустройство» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 31 028,7 тыс.руб. Фактически освоено 40 365,3 тыс.руб., из них субсидия МБУ «Благоустройство» - 27 711,4 тыс.руб.

Финансирование Программы осуществлялось в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; предоставления субсидий бюджетным учреждениям, а также в виде иных межбюджетных трансфертов (передача полномочий по решению части вопросов местного значения в Администрацию муниципального района Нефтегорский в соответствии с Соглашением №Н/2020 от 30.12.2019 г.).

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент исполнения, %	Причины неисполнения
		Предусмотрено программой	Фактически исполнено		
1	Уличное освещение (электроснабжение) и энергосервисный контракт	6 135,7	4 538,4	74,0	В связи с не предоставлением от поставщика расчетных документов по энергосервисному контракту.
2	Техническое обслуживание и ремонт электросетей уличного освещения	750,0	750,0	100	-
3	Услуги по демонтажу и дальнейшую утилизацию ламп	105,0	0,0	0	В связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский
4	Модернизация уличного освещения (установка энергосберегающих светильников в мкр. «Г»)	1 206,0	1 206,0	100	-
5	Софинансирование по озеленению сквера «Победы»	3 000,0	3 000,0	100	-
6	Приобретение техники для благоустройства по условиям финансовой	3 326,4	3 066,2	92	Планируется пересмотр графика платежей

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.	Процент исполнения,	Причины	
	аренды (лизинга)				
7	Оказание услуг по акарицидной обработке городского поселения Нефтегорск	24,7	24,7	100	-
8	Приобретение 2х газонокосилок и хозяйственного инвентаря для МБУ «Благоустройство».	70,0	68,6	98	-
9	Организация благоустройства, уборка территории общего пользования	27050,4	23733,1	87,7	Предоставление субсидии по заявкам учреждения
10	Озеленение территории городского поселения Нефтегорск	3 683,3	3 683,3	100	-
11	Содержание захоронения мест	295,0	295,0	100	-
	ИТОГО по программе:	45 646,5	40 365,3	87,3	-

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Программой предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» в размере 27 711,4 тыс.руб.

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания:

- захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) показатели объема и качества выполнены на 100%;

- содержание и благоустройство объектов озеленения: показатели качества и объема работы (выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения) выполнены на 100%;

- благоустройство дворовых территорий: показатель качества работы (выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения) выполнен на 100%, показатель объема работы (площадь объекта – 329353 кв.м.) выполнен в полном объеме;

- содержание в чистоте территории города: показатели качества и объема работы (площадь территории – 314686 кв.м.) выполнены в полном объеме;

- содержание территорий городских кладбищ: показатели качества и объема работы (площадь территории – 188750 кв.м.) выполнены в полном объеме.

3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации программы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Не реализовано мероприятие Программы по предоставлению услуг по демонтажу и дальнейшую утилизацию ламп.

3.8. Результаты оценки степени достижения показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год, рассчитанная как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, составила 90,9% ($10 \div 11 * 100\%$).

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 78,8% (п.3.2).

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2020 год составила 90,3% ($0,788 \div 0,873 \times 100\%$).

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, муниципальная программа в 2020 году признается эффективной.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Программа утверждена Постановлением Администрации городского поселения Нефтегорск от 17.09.2018 №198 (в редакции постановлений от 03.12.2018 №258, от 28.12.2018 №287, от 13.02.2019 №21, от 02.07.2019 №132, от 12.08.2019 №189, от 11.09.2019 №218, от 30.12.2019 №406).

Уточнение показателей и мероприятий Программы, в т.ч. объем финансирования за отчетный период не актуализировались, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский предлагается завершить Программу досрочно, а именно в 2020 году.