



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГОРСК  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» февраля 2021 года № 8

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения Нефтегорск на 2017-2022 годы» по итогам 2020 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Нефтегорск, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Нефтегорск от 14.09.2018 №196, Администрация городского поселения Нефтегорск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения Нефтегорск на 2017-2022 годы» по итогам 2020 года.
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  
городского поселения Нефтегорск



О.П. Назарова

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и  
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения  
Нефтегорск на 2017-2022 годы» по итогам 2020 года**

**1. Наименование муниципальной программы** - муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения Нефтегорск на 2020-2022 годы» (далее – Программа).

**2. Цели и задачи муниципальной программы.**

Целью Программы является повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения на территории городского поселения Нефтегорск.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.

2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения.

3. Развитие системы теплоснабжения.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

В отчетном году в рамках Программы выполнены следующие работы по ремонту коммунальных сетей:

В рамках переданных полномочий в муниципальный район Нефтегорский произведены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап 2. Ветлянский артезианский водозабор» и по объекту «Водоснабжение микрорайона «Е»». Строительство объектов включено в государственную программу Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 годы федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология».

Ремонт пожарных гидрантов в количестве 12 штук в местах, приближенных к объектам с массовым пребыванием людей, был произведен в полном объеме.

Два мероприятия, а именно ремонт канализационного люка по адресу ул. Садовая, дом 20 и услуги по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - не были выполнены ввиду реорганизации Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за 2020 год

№п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения значений показателей (индикаторов), %	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			Плановые	Фактически достигнутые		
1.	Количество отремонтированных, модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры – пожарных гидрантов.	шт.	0	12	-	В связи с плановым нулевым значением показателя (индикатора), вычислить степень достижения значений не предоставляется возможным.
2.	Протяженность модернизированных, построенных и замененных ветхих и аварийных сетей водоснабжения и водоотведения.	км	0	0	-	Программой в 2020 году не были запланированы мероприятия, способные изменить результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
3.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	Тыс.куб.м.	0	0	-	
4.	Протяженность модернизированных, построенных и замененных ветхих и аварийных тепловых сетей	км	0	0	-	
	<b>Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	

В связи с тем, что уточнение показателей и мероприятий программы за отчетный период не актуализировались, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский, среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) равно нулю, несмотря на то, что фактические показатели, превышают плановые значения.

### 3.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин).

Программой предусмотрена реализация в 2020 году 5-ти мероприятий. Два мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (ремонт колодца) и заключение контракта на услуги по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - не выполнены в связи с невозможность осуществления конкурсных

процедур, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

### 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Значимые факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в отчетном году, - реорганизация Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

### 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета городского поселения Нефтегорск в размере 13 769,5 тыс.руб. Фактически освоено 13 598,5 тыс.руб.

Финансирование муниципальной программы по мероприятиям в 2020г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент исполнения, %	Причины неисполнения
		Предусмотрено программой	Фактически исполнено		
1	Ремонт пожарных гидрантов	298,5	298,5	100	-
2	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения (ремонт колодца)	30,0	0,0	0	Невозможность осуществления конкурсных процедур, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский
3	Услуги по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	141,0	0,0	0	Невозможность осуществления конкурсных процедур, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский
4	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение г.Нефтегорска. Этап 2. Ветлянский артезианский водозабор»	6 950,0	6 950,0	100,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент исполнения,	Причины
5	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение микрорайона «Е»»	6 350,0	6 350,0	100,0	-
	<b>ИТОГО по программе:</b>	<b>13 769,5</b>	<b>13 598,5</b>	<b>98,8</b>	-

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.**

Программой не предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

**3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации программы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.**

В связи с тем, что уточнение показателей и мероприятий программы за отчетный период не актуализировались, в связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский, среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) равно нулю, несмотря на то, что фактические показатели, превышают плановые значения.

**3.8. Результаты оценки степени достижения показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год, рассчитанная как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, составила 60% (выполнены 3 мероприятия из 5 запланированных).

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 0% (п.3.2).

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2020 год составила 0% (0,0/0,988\*100%).

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, муниципальная программа в 2020 году признается неэффективной.

Чтобы повысить эффективность программы необходимо своевременно вносить уточнение показателей и мероприятий Программы.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.**

Программа утверждена Постановлением Администрации городского поселения Нефтегорск от 28.10.2016 №246 (в редакции постановлений от 29.12.2017 №275, от 03.09.2018 №186, от 28.12.2018 №286, от 13.02.2019 №22, от 02.07.2019 №133, от 09.09.2019 №216, от 30.12.2019 №404).

Уточнение показателей и мероприятий Программы, в т.ч. объем финансирования за отчетный период не актуализировались, в связи с реорганизацией Администрации

городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский.

**5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В связи с реорганизацией Администрации городского поселения Нефтегорск путем присоединения к Администрации муниципального района Нефтегорский предлагается завершить Программу досрочно, а именно в 2020 году.